

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Remplacement des châssis de façade

Chantier fictif, images de synthèse · Maison de ville, Schaerbeek · 15 – 16 septembre 2026

Remplacement des trois châssis en bois d'origine (simple vitrage) par des châssis PVC anthracite, double vitrage, dans les mêmes baies. Dépose sans abîmer la pierre bleue, pose calée et fixée dans la maçonnerie, étanchéité à l'air côté intérieur, finitions et nettoyage. Chaque ouvrant a été réglé et contrôlé avec la cliente à la réception.

Avant travaux

Châssis en bois d'origine, simple vitrage. Condensation et moisissures côté séjour, peinture écaillée.



Façade côté rue



Séjour, châssis d'origine



Condensation et moisissures

Protection et dépose

Sol et radiateur protégés, anciens châssis déposés sans abîmer la pierre bleue. Ils partent au centre de tri.



Dépose des ouvrants



Baie libérée, sol protégé



Anciens châssis vers le tri

Pose

Châssis calé et mis de niveau, fixé mécaniquement dans la maçonnerie, bande d'étanchéité à l'air côté intérieur. Le rez le premier jour, l'étage le lendemain.



Calage et mise à niveau



Châssis fixé, avant les finitions



Fin du premier jour, rez posé

Finitions

Joint souple entre le châssis et la pierre bleue, ébrasement intérieur replâtré et repeint, protections retirées et nettoyage.



Joint extérieur



Ébrasement replâtré et repeint



Nettoyage

Après travaux

Châssis PVC anthracite, double vitrage, dans les mêmes baies. Ouvrants réglés et contrôlés à la réception.



Façade après travaux



Châssis du rez



Séjour après travaux